

ACTA N° 11
LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ, 06 DE DICIEMBRE DE 2023
HORA 14:30 HORAS

INTERVIENEN:

Coronel	CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Contadora	SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ Secretaria General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Encargada, Gerente de Proyectos de Inversión
Abogada	LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ Subdirectora General de Contratación
Adm. Emp.	SANDRA LILIANA VARGAS Directora Administrativa y Talento Humano
Adm. Emp.	JAIME RAFAEL MORÓN BARROS Jefe Oficina Asesora de Planeación
Arquitecto	YAMID ORLANDO COCUNUBO COCUNUBO Director Infraestructura Encargado
Adm. Emp.	RONALD OSWALDO DUARTE RODRIGUEZ Profesional de Defensa OAPII
Ing. Sistemas	CESAR ADOLFO GONZALEZ PEÑA Coordinador Grupo de Redes e Infraestructura Tecnológica

INVITADOS:

Profesional de Defensa	AMPARO JANNETE CÓRDOBA SANTOS Coordinadora Grupo Gestión Documental de la Dirección Administrativa y de Talento Humano
Ing. Esp.	DIANA MARLEN CAICEDO BENAVIDES Profesional de Defensa - Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC
Ing. Esp.	LUZ ADRIANA RAMIREZ CASTAÑO Profesional de Defensa Oficina TIC
Profesional de Defensa	ALEJANDRA ZULEY SILVA HERRERA Subdirección General de Contratación

ASUNTO: REUNIÓN COMITÉ PROYECTOS DE INVERSIÓN OCTUBRE 2023

Para efectos de la presente acta se indica que el señor Director General Coronel Carlos Augusto Morales, intervino en la sesión solo respecto al proyecto SGDEA por cuando por tener que ocuparse en actividades del despacho no fue posible acompañar toda la sesión.

Siendo las 14:30 horas del 06 de diciembre de 2023, en el salón Pedro Acosta de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se dio inicio a sesión de Comité extraordinario de Proyectos de Inversión presidida por la Dra. Sandra Patricia Bolaños Rodríguez Secretaria General (E).

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación quorum
2. Ejecución presupuestal inversión – Novedades proyecto Caribe
3. Proyecto de Inversión de Diseño e Implementación del modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos de la ALFM
4. Proyecto de Inversión - Fortalecimiento de la infraestructura logística Regional Tolima Grande de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Tolima

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación quorum

Se realiza Verificación del quorum.

2. Ejecución presupuestal Inversión – Novedades proyecto Caribe

El Dr. Jaime Rafael Morón Barros, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, interviene indicando acerca de la preocupación que existe respecto de la ejecución en inversión; Destaca que sobre esta materia se vienen haciendo seguimientos tanto por Planeación de la ALFM, como por el Viceministerio de veteranos y del GSED, en donde este último solicita a la Dirección General se avance con la ejecución de los recursos apropiados para la vigencia. De igual forma, comunica a los participantes, que el Consejo Directivo de la Entidad no aprobó el traslado presupuestal con origen en el proyecto “Fortalecimiento de la infraestructura logística Regional Tolima Grande” al proyecto “Fortalecimiento de la infraestructura logística de la Regional Caribe”, razón por la cual la iniciativa no tendría fondos para ejecutarse por tanto el proyecto no tendría viabilidad de ejecución.

Por otra parte manifiesta la preocupación frente a la Universidad Militar quienes tienen adjudicada la interventoría del contrato de obra del proyecto Tolima Grande, y actualmente tienen en compromisos una ejecución aproximada de 850 millones que equivale al 11% del presupuesto, a lo cual pregunta a la Dirección de Infraestructura el estado de avance sobre la liquidación de este contrato, en razón a que no hubo ejecución del contrato de obra, lo anterior teniendo en cuenta que de no liquidarse podría generar una reserva y tendría que el supervisor entrar a justificar porque se genera dicha reserva.

Toma la palabra el Arquitecto Yamid Orlando Cocunubo quien indica, que en un informe se emitió las consideraciones sobre la no erogación de ningún pago a la interventoría por cuanto no hubo ejecución del contrato de obra, sin embargo, se revisará el tema para hacer la liquidación en coordinación con la Subdirección General de Contratación.

El Profesional de Defensa Ronald Duarte indica, que lo propio es realizar la correspondiente liquidación del contrato y liberar el presupuesto, pues para el sistema SIIF, se seguirá reflejando como un compromiso por cuanto ya se emitió CDP y RP, a lo cual se solicita que en razón al escaso tiempo por los festivos que tiene el mes de diciembre se hagan las gestiones correspondientes con la Subdirección General de Contratos.

La Señora Secretaria General (E) Sandra Patricia Bolaños Rodríguez, indica a la Dirección de infraestructura, que tengan en cuenta la posibilidad de reducir el CDP mientras avanzan las gestiones de reconocimiento o liquidación, con ello evitando que se configure un rezago presupuestal por el monto de los 850 millones, sin embargo solicita de forma inmediata se avance con contratos y la supervisión para la liquidación del contrato de interventoría relacionado con el Proyecto Tolima.

3. Proyecto de Inversión de Diseño e Implementación del modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos de la ALFM

El Dr. Jaime Rafael Morón Barros, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, interviene indicando que a la fecha no se observa la ejecución del proyecto, siendo esto de gran importancia, teniendo en cuenta que es una iniciativa formulada desde el año 2019. De igual forma indica que desde el mes de septiembre se realizó la aprobación de las vigencias futuras por parte del DNP y el Ministerio de Hacienda por lo cual no se comprende porque no se ha avanzado en el proceso.

Interviene la Dra. Sandra Liliana Vargas Directora Administrativa y Talento Humano, quien manifiesta la necesidad de saber el estado del cronograma y de retroalimentar el estado actual de los procesos de contratación asociados al proyecto.

Interviene la Dra. Luz Adriana Ricaurte Subdirectora General de Contratación, quien indica que desde la Subdirección lo que se quiere es lograr una adjudicación óptima, lo que significa que existan garantías de cumplimiento, es decir, que la organización que se postule cumpla con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos. Al respecto, manifiesta que en el marco de la interventoría también la Universidad Militar a quien se le extendió invitación de participar, refirió que no lo haría en razón al cierre de año, quedando solo actualmente la Universidad Nacional como posible contratista a ejecutar la interventoría. De igual forma indica que desde la Subdirección de Contratación entienden que el proceso tiene unas cualidades muy específicas sin embargo, queda la pregunta si realmente el mercado cuenta con todos esos atributos conjuntos para poder satisfacer la necesidad.

Interviene la Profesional de Defensa Luz Adriana Ramirez de la Oficina de TIC indicando que en efecto se hizo un estudio de mercado muy detallado, estudio que data incluso desde años anteriores en donde se realizó un análisis con empresas multinacionales validando presupuestos, personal y tecnología requerida, de igual forma refiere que empresas como Price Waterhouse Cooper - PWC, realizó cotizaciones y observaciones, las cuales se encuentran en el marco del presupuesto.

Interviene el Profesional de Defensa Cesar Gonzalez de la Oficina de TIC, indicando que el equipo de trabajo estuvo mirando la propuesta remitida por la Universidad Distrital en materia de interventoría en Sistemas de Información o implementación de un SGDEA, encontrando que no cuenta con experiencia en esta materia de acuerdo con la documentación validada.

Hace presencia en sala el Señor Director General, quien con un saludo a los asistentes interviene solicitando se avance con prontitud en la validación de cumplimiento de requisitos técnicos jurídicos y económicos, respecto del contrato de ejecución e interventoría, resaltando

que ya se lleva mucho tiempo en trámites de validación contractual. Destaca que desde el mes de septiembre se aprobaron las vigencias futuras y 3 meses después no logra ver el avance esperado. Solicita al equipo evaluador y a la Subdirección de contratos mayor gestión sobre la materia. De igual forma indica que se haga todo lo posible por la adjudicación dentro de los términos legales y como obra en la Ley respecto a la celebración de contratos.

4. Proyecto de Inversión - Fortalecimiento de la infraestructura logística regional Tolima Grande de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Tolima

No hay pronunciamientos adicionales sobre este asunto a los descritos en el numeral 2 ejecución presupuestal.

Sin otro particular se da por culminada la sesión a las 16:30 horas.



Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares




Elaboró: Ronald Duarte Rodriguez
Cargo: Profesional Defensa



Revisó: Jaime Rafael Morón Barros
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación e
Innovación Institucional



Revisó: Mariana Cruz Gutierrez
Cargo: Asesora Jurídica Secretaría General



Aprobó: Sandra Patricia Bolaños Rodriguez
Cargo: Secretaria General (e)
Anexo: N/A