

ACTA N° 03
LUGAR Y FECHA: Bogotá 07 octubre 2021
HORA 09:30H

INTERVIENEN:

Coronel (R)	CARLOS ERNESTO CAMACHO DÍAZ Subdirector General de Abastecimientos Bienes y Servicios Encargado de las funciones de la Secretaría General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Economista	RUTH STELLA CALDERÓN NIETO Subdirectora General de Operación Logística
Ing. Civil	PATRICIA OJEDA ARTUNDUAGA Directora de Infraestructura
Arquitecto	JOHN ALBERTO GUEVARA RINCÓN Profesional de Defensa – Dirección de Infraestructura
Coronel (R)	SONIA DOLLY GUTIERREZ CARRILLO Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Rel. Eco. Intern	MIGUEL ANGEL AREVALO LUQUE Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (E)
Ing. Mecánico	PAULA GABRIELA CAMACHO TOVAR Profesional Oficina Asesora Planeación e Innovación Institucional
Profesional en Ciencias de la Información	MÓNICA MARIA GRANADA OSPINA Coordinadora Grupo Gestión Documental
Cp. Esp-Magister	GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Ing. Industrial	MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR Asesora Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional



INVITADOS:

Coord. Administrativa EYLEN PATRICIA LUENGAS GONZALEZ
Director Regional Tolima Grande (E)

ASUNTO: REUNIÓN COMITÉ PROYECTOS DE INVERSIÓN III TRIMESTRE 2021

Siendo las 09:30 horas del día 07 de octubre del año 2021, en el Salón Santander del sexto piso de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se da inicio a la reunión del Comité de proyectos de inversión presidida por el señor Coronel Subdirector General de Abastecimientos Bienes y Servicios Encargado de las funciones de la Secretaría General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, dando cumplimiento a la Directiva permanente No. 8 de mayo de 2019.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación quorum
2. Proyecto de Inversión Parque Automotor
3. Proyecto de Inversión de Diseño e Implementación del modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos de la ALFM
4. Proyecto SAP-HANNA
5. Proyecto de Inversión Sede y CAD para la Regional Tolima Grande
6. Compromisos

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación quorum

Se realiza Verificación del quorum.

Desarrollo del comité.

2. Proyecto de Inversión Parque Automotor

La ingeniera Martha Porras informa sobre la distribución de vehículos junto con las placas y conductor asignados, así:

Distribución de vehículos Llegada de vehículos a las Regionales 07/10/2021


REGIONAL	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	CONDUCTOR
AMAZONÍA	CAMIÓN FTR	KPP-860	FERNANDO ALVIRA CARVAJAL
ANTIOQUIA CHOCÓ	CAMIÓN FTR	KPP-861	JEFFERSON DAVID VELÉZ MEJÍA
CARIBE	CAMIONETA 4X4	KPP-856	ARNULFO JOSÉ BERRIO SILVA
	CAMIÓN FTR	KPP-862	LUIS EDUARDO CASTILLA PÉREZ
CENTRO	CAMIONETA 4X4	KPP-857	DARIO ALONSO SAAVEDRA
	CAMIÓN FTR	KPP-863	LUIS EDUARDO CAÑAS ANDRADA
LLANOS ORIENTALES	CAMIÓN FTR	KPP-864	ITINIEL RAFAEL ROLDAN
NORORIENTE	CAMIÓN FTR	KPP-867	JOSE DARIO RIVERA CABRERA
NORTE	CAMIÓN FTR	KPP-865	RONALD JINETE GRANADINO
PACÍFICO	CAMIONETA 4X4	KPP-858	JULIO HUERTAS
	CAMIÓN FTR	KPP-868	JESUS RIASCOS
SUROCCIDENTE	CAMIÓN FTR	KPP-866	JAIME ALEXANDER VILLANUEVA SANCHEZ
	CAMIONETA 4X4	KPP-859	LUIS INFANTE BUSTOS
OFICINA PRINCIPAL	CAMIONETA 4X2 ESTACAS	KPP-869	

Se informa que al momento de realizar el comité solo faltaba que llegaran los vehículos de la Regional Caribe a su destino. El señor German Palencia informa que las camionetas fueron entregadas sin lavado, por lo que se le dio la instrucción a los señores conductores que al llegar al destino realizaran dicha actividad.

- Proyecto de Inversión de Diseño e Implementación del modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos de la ALFM

La Coronel (R) Sonia Gutierrez informa que se le presentó al señor Director General el cronograma y proyección de presupuesto por vigencias, así:

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROYECTO SGDEA ALFM
PRESUPUESTO 2022-2025 30 MESES con FIDUCIA



De igual forma se presentan las fases del proyecto y la vigencia de cada una de sus actividades, así:

COMPONENTE	ENTREGABLE	MES																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS POR MINISTERIO DE HACIENDA	PUBLICACIÓN PRUEBA TÉCNICA Y VALIDACIÓN																																				
	LEGALIZACIÓN CONTRATACIÓN																																				
	Encargos de Hardware (Sensores, Óptica, Antenas)																																				
	Instalación e implementación del hardware																																				
	Pruebas en Producción																																				
	Conexión funcionamiento y establecimiento																																				
	Asesoramiento de información																																				
	Acceso y Datos																																				
	Configuración																																				
	Pruebas unitarias e integración																																				
Pruebas de carga																																					
Atender y salida en vivo																																					
Soporte y producción																																					
Entrenamiento y Soporte																																					
Le asesoramos de información																																					
Soporte de Flujos en ERP																																					
Transferencia de Datos al ERP																																					
Pruebas unitarias e integración																																					
Configuración																																					
Pruebas en Producción																																					
Entrenamiento y Soporte																																					
Entrega Placa de Archivo a Digitalizar																																					
Organización, Clasificación, Almacenamiento y Preparación física de los Documentos a Digitalizar																																					
Diseño y Diseño de Metadatos																																					
Configuración con fines archivados																																					
Destrucción e Inyección en el SGDEA																																					
Control de Calidad de las impresiones y del proceso ejecutado																																					
Encargos de documentación bases organizacionales																																					
Entrenamiento de inventarios en Estoque Material																																					
Diseño de Códigos de Clasificación Comunitaria																																					
Elaboración de TFD con sus Firmas																																					
Formas Estándar de validación del PEA																																					
Manual para la Producción de TFD y Capacitación																																					
Compra de un AGN																																					
Compra de la TFD en el SGDEA																																					

El señor Coronel (R) Carlos Ernesto Camacho Díaz informa que se debe tener en cuenta dos temas principales:

- El pliego de condiciones para agosto del 2022 debe estar ya listo, revisado y aprobado para salir a contratación.
- El riesgo del proceso de carrera administra en cuanto a fuga de conocimiento y salida de personal que se encuentre participando en el desarrollo del proyecto de inversión. En el caso de Gestión Documental es importante que en las actas de entrega del personal quede muy detallado y claro todo lo referente al proyecto para evitar cualquier inconveniente durante el desarrollo del mismo.


4. Proyecto de Inversión HANNA – SAP

La Coronel (R) Sonia Gutierrez informa que este es un nuevo proyecto que se encuentra iniciando su estructuración para poder matricularlo en la vigencia 2022 ante el DNP, y tendrá una vigencia de 2023 al 2025. Dentro del proyecto se contemplará la adquisición de equipos.

Actualmente el soporte de SAP va hasta el 2027, por lo que se requiere la migración.



5. Proyecto de Inversión Sede y CAD para la Regional Tolima Grande

La ingeniera Martha Porras comienza informando sobre el concepto jurídico entregado por la Oficina Jurídica, dentro del cual surgen dos temas principales a ajustar para no tener inconvenientes en la adquisición del terreno, así:




CONCEPTO JURÍDICO

Predio: Bolivia
Código Catastral: 00-01-0004-0101-000




- Aclaración sobre la cabida y linderos**
 - Revisando el certificado de tradición y las escrituras allegadas se evidencia un error o inexactitud en las secuencias de las áreas consignadas en los títulos.
 - Es necesario que el propietario efectúe levantamiento topográfico a fin de determinar los mismos y, de ser el caso, aclarar la escritura pública 497 del 14 de marzo de 2011 de la notaría 63 de Bogotá.
- Hipoteca**
 - Tal como se desprende de los títulos de propiedad se observa que el inmueble objeto de estudio registra gravamen vigente que limita el dominio.
 - Se sugiere que el propietario del predio efectúe trámite de levantamiento de la hipoteca abierta que registra en anotación No. 17 de 2018 a favor de Bancolombia S.A.



Teniendo en cuenta este concepto, el día 06 de septiembre del 2021 se citó a los dueños del terreno a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares donde se socializaron y aclararon las tareas necesarias para subsanar. A la fecha ya se encuentra solucionado la aclaración de la cabida y linderos dentro del certificado de libertad y tradición, y frente a la hipoteca con el primer pago que se haga se libera para las escrituras.

Se informa que teniendo en cuenta la reunión con el señor Director General el día 06 de octubre del 2021, se ajusta en la línea de tiempo de adquisición del terreno el tiempo de la promesa de compraventa, ya que debe quedar lista en el mes de enero del 2022.

**LÍNEA DE TIEMPO
ADQUISICIÓN DEL PREDIO**




* Los dueños del predio informaron que con la promesa de compraventa hacen entrega del mismo.


** Estos tiempos son en un escenario que no se presente ningún inconveniente o novedad.


Se presentan las actividades desarrolladas y pendientes, así:

Actividades desarrolladas y pendientes



-  Reunión con dueños del terreno para verificar documentación previa para la adquisición (Oficina Jurídica, Dirección de Infraestructura y Oficina Asesora de Planeación e Innovación) – **miércoles 06 de octubre 2021 / 3 pm**

-  Visita a Regional Amazonía por parte de la Dirección de Infraestructura – **Viernes 08 de octubre 2021**

-  Visita al terreno para verificar especificaciones para el diseño (Dirección de Infraestructura) – **Próxima semana**

La Dirección de Infraestructura informa que la visita a la Regional Amazonía no se puede llevar a cabo el día viernes 08 de octubre de 2021, teniendo en cuenta que no se tiene transporte disponible.

El señor Coronel (R) Carlos Ernesto Camacho Díaz solicita que la Dirección Administrativa y de Talento Humano informe las fechas en las cuales hay disponibilidad para realizar el viaje a la Regional Amazonía la próxima semana, y se tome contacto con el MY. Gutierrez para coordinar la logística del desplazamiento desde el aeropuerto. De igual forma, da la instrucción para que el día lunes 11 de octubre de 2021 la Ing. Patricia Ojeda Artunduaga o el Arq. John Alberto Guevara Rincón se desplacen al terreno a adquirir en Flandes-Tolima, y así poder obtener las especificaciones necesarias para los diseños de la Sede y CAD de la Regional Tolima Grande. Frente a los trámites con entidades para los permisos y licencias se debe apoyar en la Regional Tolima Grande, por lo que es necesario que la Dirección de Infraestructura informe cual es el apoyo que se requiere con las entidades.

6. Compromisos


Para cierre de la reunión se informan los compromisos que quedan:

- Proyecto de Inversión de Diseño e Implementación del modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos de la ALFM
 - Tener toda la información previa junto con el pliego de condiciones revisado y aprobado a julio de 2022 – Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

- Contemplar dentro de las actas de entrega del personal que participe en el desarrollo del proyecto una descripción detallada de las actividades que contempla el proyecto – Responsable: Dirección Administrativa y de Talento Humano.
- Proyecto de Inversión Sede y CAD para la Regional Tolima Grande
 - Visita al terreno a adquirir para establecer las especificaciones técnicas de los estudios a realizar el día lunes 11 de octubre de 2021, Flandes – Tolima – Responsable: Dirección de Infraestructura
 - Visita a la Regional Amazonía para analizar las instalaciones y tener en cuenta las mejoras necesarias dentro del diseño de la Regional Tolima Grande el día miércoles 13 de octubre de 2021- Responsable: Dirección de Infraestructura
 - Informar a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional cuales son las entidades que requieren la Regional Tolima Grande realice acercamientos para temas de permisos y licencias, junto con las consultas que se necesitan- Responsable: Dirección de Infraestructura
 - Hacer entrega a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional de la información actualizada para presentar en la reunión con el señor Director General de la próxima semana sobre los avances y ajustes del proyecto - Responsable: Dirección de Infraestructura



Econ. RUTH STELLA CALDERÓN NIETO
Subdirectora General de Operación Logística




Ing. Civ. PATRICIA OJEDA ARTUNDUAGA
Directora de Infraestructura



Arq. JOHN ALBERTO GUEVARA RINCÓN
Profesional de Defensa – Dirección de Infraestructura



Coronel (RA) SONIA DOLLY GUTIÉRREZ CARRILLO
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones



Rel. Eco. Intern. MIGUEL ANGEL AREVALO LUQUE
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

Paula G. Camacho Tovar

Ing. Mec. PAULA GABRIELA CAMACHO TOVAR
Profesional Oficina Asesora Planeación e Innovación Institucional

Monica Granada Ospina

Prof. en Ciencias de la Inf. MONICA MARIA GRANADA OSPINA
Coordinadora Grupo Gestión Documental

German Alberto Palencia Julio

CP. Esp-Magister GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO
Coordinador Grupo Servicios Administrativos

Martha Cecilia Porras Corredor

Ing. Ind. MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR
Asesora Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

EYLEN LUENGAS GONZALEZ
Firmado digitalmente
por EYLEN LUENGAS
GONZALEZ
Fecha: 2021.10.07
14:07:15 -05'00'
Coord. Adm. EYLEN PATRICIA LUENGAS GONZALEZ
Director Regional Tolima Grande (E)

Carlos Ernesto Camacho Díaz

Coronel (R) CARLOS ERNESTO CAMACHO DÍAZ
Subdirector General de Abastecimientos Bienes y Servicios Encargado de las funciones de la
Secretaría General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

