

MEMORANDO

Bogotá, 11-01-2019

20191110011063 ALOPII - 110

PARA: Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Coronel Juan Vargas Barreto, Secretario General.
Coronel Carlos Ernesto Camacho Díaz, Subdirector General Abastecimientos y Servicios.
Coronel (RA) Sonia Dolly Gutiérrez Carrillo, Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC.
Dra. Ruth Stella Calderón Nieto, Directora Administrativa
Ing. Patricia Ojeda Artunduaga, Directora Infraestructura.

DE: Miguel Ángel Arévalo Luque, Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

ASUNTO: Informe Avance Proyectos de Inversión III Cuatrimestre 2018.

Con base en los avances reportados por los Gerentes de Proyecto de la entidad a corte 31 DIC 2018 durante las reuniones Administrativas, así como la información disponible en SIIF NACIÓN, atentamente se envía al Señor Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, así como a los Señores Directores anteriormente relacionados en su calidad de miembros del Comité de Inversión de la Entidad, el informe de seguimiento de las actividades realizadas y resultados alcanzados durante el tercer cuatrimestre de 2018 en lo referente a proyectos de inversión.

RESUMEN PROYECTOS DE INVERSION 20178

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene a corte 31 DIC 2018 dos proyectos de Inversión inscritos ante el DNP, de los que se desprenden tres subproyectos en total, relacionados a continuación:



2018 Actual Diciembre													
ENTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	COMPROMISO	OBLIGACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C-1507-0100-1	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES AN NIVEL NACIONAL	IMPLEMENTACIÓN III FASE ERP SAP	1.800.000.000		1.800.000.000		14.369.775	1.785.630.225				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C-1507-0100-2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FFMM AN NIVEL NACIONAL	CONSTRUCCIÓN REGIONAL TOLIMA GRANDE ADQUISICIÓN 10 VEHÍCULOS MASIONALES	2.500.000.000 2.830.000.000	2.426.426.993 6.105.983	2.897.467.024		23.697.219	2.873.769.808 2.873.769.808				
<table border="1"> <tr> <td>EJECUCIÓN COMPROMISO ERP SAP</td> <td>99,2%</td> </tr> <tr> <td>EJECUCIÓN COMPROMISO MEJORAMIENTO INFRAESTRUC.</td> <td>99,2%</td> </tr> </table>				EJECUCIÓN COMPROMISO ERP SAP	99,2%	EJECUCIÓN COMPROMISO MEJORAMIENTO INFRAESTRUC.	99,2%						
EJECUCIÓN COMPROMISO ERP SAP	99,2%												
EJECUCIÓN COMPROMISO MEJORAMIENTO INFRAESTRUC.	99,2%												
<table border="1"> <tr> <td>EJECUCIÓN OBLIGACIÓN ERP SAP</td> <td>99,2%</td> </tr> <tr> <td>EJECUCIÓN OBLIGACIÓN CONSTRUCCIÓN TOLIMA GRANDE</td> <td>99,2%</td> </tr> </table>				EJECUCIÓN OBLIGACIÓN ERP SAP	99,2%	EJECUCIÓN OBLIGACIÓN CONSTRUCCIÓN TOLIMA GRANDE	99,2%						
EJECUCIÓN OBLIGACIÓN ERP SAP	99,2%												
EJECUCIÓN OBLIGACIÓN CONSTRUCCIÓN TOLIMA GRANDE	99,2%												
<table border="1"> <tr> <td>EJECUCIÓN COMPROMISO TOTAL</td> <td>99,2%</td> </tr> <tr> <td>EJECUCIÓN OBLIGACIÓN TOTAL</td> <td>99,2%</td> </tr> </table>				EJECUCIÓN COMPROMISO TOTAL	99,2%	EJECUCIÓN OBLIGACIÓN TOTAL	99,2%						
EJECUCIÓN COMPROMISO TOTAL	99,2%												
EJECUCIÓN OBLIGACIÓN TOTAL	99,2%												

Respecto al anterior cuadro, es pertinente comentar lo siguiente:

- A través del memorando No. 20181110093591 ALDG – ALOPL – 140 del 11 OCT 2018, la Agencia Logística de las Fuerzas militares solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la devolución de presupuesto de Inversión 2018, tanto en lo referente a la construcción de la Regional Tolima Grande en el municipio del Nilo (en vista a la demora para el cambio del uso del suelo, al requerir que este pasara de Agropecuario a Comercial) como a la adquisición de vehículos para carga de víveres (sobrantes no requeridos por la entidad). Esta reducción sumó \$2.432.532.973.
- Los valores disponibles al terminar la vigencia 2018 de \$14.369.775 del proyecto ERP SAP y \$23.697.219 de la construcción de la Regional Tolima Grande, fueron solicitados para reducción presupuestal con trámite a través de GSED, mediante oficio No. 20181110283163 ALOPLL – 111 del 22 NOV 2018. Esta solicitud no fue aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el decreto No. 2470 del 28 DIC 2018, que trata sobre reducción de presupuesto.

Presupuestalmente se deduce de este informe que la ejecución total en tema presupuestal – Compromiso y Obligación fue del 99,2%.

Respecto a lo contratado por cada proyecto, se identifica lo siguiente:

III FASE IMPLEMENTACIÓN ERP – SAP



Para el cumplimiento de este proyecto, se adelantaron los siguientes contratos, según reporte SIIF NACION en lo que respecta a obligaciones presupuestales:

NOMBRE RAZON SOCIAL	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	VALOR OBLIGADO	OBSERVACIONES
MENESES SERRANO FERNANDO	Contrato de prestación de servicios - profesionales	No 001-011-2017	7.563.000	Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor sap pp para la implementación de tercera fase sap para la alfm e integración módulos fase i y ii
ERNST & YOUNG S A S	Contrato de consultoría	No 001/093/2017	463.814.400	Implementación de la tercera fase del erp sap para la agencia logística de las fuerzas militares consistente en: gestión de la producción (pp) gestión de la calidad (qm) para comedores de tropa raciones de campaña y procesadora de café
MENESES SERRANO FERNANDO	Contrato de prestación de servicios - profesionales	No 001-011-2017	7.563.025	Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor sap pp para la implementación de tercera fase sap para la alfm e integración módulos fase i y ii
MENESES SERRANO FERNANDO	Contrato de prestación de servicios - profesionales	No 001-011-2017	7.563.025	Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor sap pp para la implementación de tercera fase sap para la alfm e integración módulos fase i y ii



de la Defensa



MENESES SERRANO FERNANDO	Contrato de prestacion de servicios - profesionales	No 001-011-2017	7.563.025	Prestar por sus propios medios, con plena autonomia tecnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor sap pp para la implementacion de tercera fase sap para la alfm e integracion modulos fase i y ii
MENESES SERRANO FERNANDO	Contrato de prestacion de servicios - profesionales	No 001-011-2017	7.563.025	Prestar por sus propios medios, con plena autonomia tecnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor sap pp para la implementacion de tercera fase sap para la alfm e integracion modulos fase i y ii
ERNST & YOUNG S A S	Contrato de consultoria	No 001/093/2017	347.860.800	Implementacion de la tercera fase del erp sap para la agencia logistica de las fuerzas militares consistente en: gestion de la produccion (pp) gestion de la calidad (qm) para comedores de tropa raciones de campaña y procesadora de cafe
MENESES SERRANO FERNANDO	Contrato de prestacion de servicios - profesionales	No 001-011-2017	7.563.025	Prestar por sus propios medios, con plena autonomia tecnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor sap pp para la implementacion de tercera fase sap para la alfm e integracion modulos fase i y ii
MENESES SERRANO FERNANDO	Contrato de prestacion de servicios - profesionales	No 001-011-2017	7.563.025	Prestar por sus propios medios, con plena autonomia tecnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor sap pp para la implementacion de tercera fase sap para la alfm e integracion modulos fase i y ii



ERNST & YOUNG S A S	Contrato de prestacion de servicios	CONTRATO 001- 093-2017	171.502.800	Adicion 1 implementación de la tercera fase del erp sap para agencia logistica de las fuerzas militares
MENESES SERRANO FERNANDO	Contrato de prestacion de servicios - profesionales	No 001-011-2017	7.563.025	Prestar por sus propios medios, con plena autonomia tecnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor sap pp para la implementacion de tercera fase sap para la alfm e integracion modulos fase i y ii
MENESES SERRANO FERNANDO	Contrato de prestacion de servicios - profesionales	No 001-011-2017	7.563.025	Prestar por sus propios medios, con plena autonomia tecnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor sap pp para la implementacion de tercera fase sap para la alfm e integracion modulos fase i y ii
HR SOLUTIONS SAS	Contrato de compra venta y suministros	001-128-2018	121.707.000	Contrato 128-2018 adquisicion de licencias sap para la agencia logistica de las fuerzas militares.
ERNST & YOUNG S A S	Contrato de consultoria	No 001/093/2017	173.930.400	Implementacion de la tercera fase del erp sap para la agencia logistica de las fuerzas militares consistente en: gestion de la produccion (pp) gestion de la calidad (qm) para comedores de tropa raciones de campaña y procesadora de cafe
MENESES SERRANO FERNANDO	Contrato de prestacion de servicios - profesionales	No 001-011-2017	7.563.025	Prestar por sus propios medios, con plena autonomia tecnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor sap pp para la implementacion de tercera fase sap para la alfm e integracion modulos fase i y ii

ERNST & YOUNG S A S	Contrato de prestacion de servicios	CONTRATO 001- 093-2017	257.254.200	Adicion 1 implementación de la tercera fase del erp sap para agencia logistica de las fuerzas militares
ERNST & YOUNG S A S	Contrato de consultoria	No 001/093/2017	173.930.400	Implementacion de la tercera fase del erp sap para la agencia logistica de las fuerzas militares consistente en: gestion de la produccion (pp) gestion de la calidad (qm) para comedores de tropa raciones de campaña y procesadora de cafe
TOTAL			1.785.630.225	

CONSTRUCCIÓN REGIONAL TOLIMA GRANDE

NOMBRE RAZON SOCIAL	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCU- MENTO SO- PORTE	VALOR OBLIGADO	OBSERVACIONES
Municipio de Nilo	Otros	Matricula inm. 307- 29247	13.401.664	Pago impuesto delineación urbana, para tramite de la licencia de construcción del cerramiento de la obra para el CAD de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en Nilo, vereda Tolemaida.
Corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR	Oficio	48103	5.390.696	Cancelación servicio de evaluación ambiental, , concesión a aguas superficiales en el predio denominado piedras gordas.
Corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR	Oficio	62733	2.424.252	Cancelación servicio técnico de evaluación ambiental, permiso de vertimientos, y servicio de evaluación ambiental, permiso ocupación de causes. Piedras gordas.
Union temporal obras tolemaida 17	Contrato de obra	001-129-2017	28.659.179	Adición 1 contrato 001-129- 2017 cuyo objeto es la construcción de obras exteriores de la regional



				Tolima Grande en la base militar Tolemaida ubicada en Nilo Cundinamarca
TOTAL			49.875.791	

Vale la pena comentar que se hizo reintegro al MCHP por \$2.426.426.993, de acuerdo a lo requerido en el oficio No. 20181110093591 ALDG – ALOPL – 140 del 09 OCT 2018, anexo a este informe.

ADQUISICIÓN CAMIONES MISIONALES

NOMBRE RAZON SOCIAL	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	VALOR OBLIGADO	OBSERVACIONES
Automayor s.a.	Orden de compra	26101	2.055.664.304	Adquisición de 8 camiones.
Praco Didacol SAS	Contrato de compra venta y suministros	001-084-2018	603.500.001	Contrato 084-2018 adquisición de tres (3) camiones para transporte de alimentos refrigerados para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Distribuidora Nissan S.A.	Otros	Orden de compra 30763	164.729.712	Orden de compra 30763 adquisición dos camionetas 4x2 con platón en la ALFM.
TOTAL			2.823.894.017	

Igualmente, se efectuó devolución por \$6.105.983, de acuerdo a lo requerido en el oficio No. 20181110093591 ALDG – ALOPL – 140 del 09 OCT 2018, anexo a este informe.



Atentamente,



MIGUEL ANGEL AREVALO LUQUE
Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación